CONCEPT planning 56 app. Legmeerplein Uithoorn

Eigen Haard draagt vergunnings- en nutsrisico

aan deze concept planning kunnen geen rechten worden ontleend

G. Sikkema iom A. Miltenburg dd 3-9-2026

	2026												2027												2028							
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug
Omgevingsvergunning ingediend dd 16-7-2026							■																									
verstrekken vergunning afhankelijk van Bopa, omgevingsvergunning gelijktijdig																																
BOPA mijlpalen:																																
Koopovereenkomst gemeente-EH overeenstemming wk 36									■																							
College, indienen stukken dd 2-9-2026									■																							
Collegebesluit dd 8-9-2026									■																							
Raadsvergadering, dd 29-10-2026										■																						
Omgevingsvergunning afgifte week na Raadsvergadering																																
Raadsvergadering, dd 29-10-2026											■																					
Onherroepelijk o.v.v. bezwaren wk 52												■																				
Op zijn vroegst bestelling FIJN fabriek. Definitieve GO wk 2													■																			
Start assemblage casco 21 wkn na GO, afh. van bouwstroom Appartementen																		■														
scenario A, start casco conform Bouwstroomplanning Fijn Wonen d.d. 260126																																
inkoop en productie fabriek												■	■	■	■	■																
grondwerk en heipalen												■																				
fundering en begane grondvloer																■																
bouwvak																			■													
casco start wk 23-2027																		■		■												
metselwerk																				■	■	■	■									
afbouw																							■	■	■							
in bedrijf stellen installaties, vooropleveren en schoonmaken																										■	■	■				
oplevering																													■			

voorbehoud mogelijkheden interne planning technische uitwerking, productie en realisatie